ＡＮＩＭＡ　ＨＡＫＵＢＡ（貸別荘）新築工事

月間工程表・安全衛生管理計画表　9　月

作業所品質管理目標	作業所環境管理目標	月間安全衛生管理目標	玉掛ﾜｲﾔｰ点検色
墨出し時の随時位置の確認 構造金物取付状況・釘ピッチの確認 防水部材の取付状況・寸法の確認	飛散物防止の徹底 前面道路の清掃の徹底	重機車両災害の防止 飛来落下災害の防止 熱中症災害の防止	緑

株式会社　谷村建設

佐藤　隼太

作成者：佐藤

日付 / 主要工程

8月：25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) 30(日) 31(月)
9月：1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) 6(日) 7(月) 8(火) 9(水) 10(木) 11(金) 12(土) 13(日) 14(月) 15(火) 16(水) 17(木) 18(金) 19(土) 20(日) 21(月) 22(火) 23(水) 24(木) 25(金) 26(土) 27(日) 28(月) 29(火) 30(水)
10月：1(木) 2(金) 3(土) 4(日)

備　考

主要行事 / 定例会議 / 申請・届出関係

- 災害防止協議会（9月28日～29日）

共通仮設工事

在来浴槽
ケイカル張り→配筋→型枠→立上り打設→養生→ガラス丁番→FRP防水→笠木→タイル→バスリブ

壁紙優先順位「3号棟」→「1号棟」→「2号棟」予定
進捗により決定する。

1号棟

- 直接仮設工事：軒天下地 ／ 軒天造作-内部下地LDK壁・天井造作-2階-1階-枠材取付
- 木工事 → 備考：次工程 天井下地-床合板-内部フロア-巾木-造作材
- 屋根工事：外部見切り-ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ水切り ／ 破風・鼻隠し
- 外装工事：軒天先行 ／ 外壁工事 軒天工事
- 内装工事：区画PB ／ LDK-2階-1階 ／ LDK木部塗装/LDKクロス
- ユニット・家具工事：檜創建　ユニットバス
- 在来浴室工事：段取り・打合せ ／ 木造作-ケイカル板張り ／ ＬＤＫ立上り打設 ／ ＦＲＰ防水準備-FRP防水 ／ タイル張り
- 機械設備工事/電気設備工事：外部配線/配管逃げ-内部配管/内部配線 → 備考：LD吹抜けクロス張り完了後 天井照明器具取付→内部足場解体

2号棟

- 直接仮設工事
- 木工事：界壁耐力壁 ／ 軒天下地 ／ LDK壁・天井下地-壁下地-枠材取付　LDK-2階室3-室1-室2→1階へ ／ 天井下地-床合板-内部フローリング-巾木-造作材
- 屋根工事：ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ水切り ／ 破風・鼻隠し
- 外装工事：軒天先行 ／ 軒天工事　外壁工事
- 内装工事：界壁-PB張り ／ LDK-2階室3-室1-室2→1階へ ／ LDK木部塗装 ／ LDKクロス
- ユニット・家具工事
- 在来浴室工事：木造作-ケイカル板張り ／ ＬＤＫ立上り打設 ／ ＦＲＰ防水準備-FRP防水 ／ タイル張り
- 機械設備工事/電気設備工事：外部配線/配管逃げ-内部配管/内部配線 ／ LDK器具付け → 備考：LD吹抜けクロス張り完了後 天井照明器具取付→内部足場解体

3号棟

- 直接仮設工事：内部足場解体
- 木工事：耐力壁 ／ LDK壁・天井下地-壁下地-枠材取付　LDK-2階室3-室1-室2→1階へ ／ 天井下地-床合板-内部フローリング-巾木-造作材
- 屋根工事：ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ水切り ／ 破風・鼻隠し
- 外装工事：外壁工事 軒天工事 ／ 防水工事
- 内装工事：PB張り ／ LDK-2階室3-室1-室2→1階へ ／ LDK木部塗装 ／ LDKクロス ／ 木部塗装/クロス
- ユニット・家具工事：シャワーユニット ／ 洗面カウンター
- 在来浴室工事：木造作-ケイカル板張り ／ ＬＤＫ立上り打設 ／ ＦＲＰ防水準備-FRP防水 ／ タイル張り ／ シール
- 機械設備工事/電気設備工事：外部配線/配管逃げ-内部配管/内部配線 ／ LDK器具付け ／ 随時器具付け-床暖パネル敷込み → 備考：LD吹抜けクロス張り完了後 天井照明器具取付→内部足場解体

給排水衛生設備工事

電気設備工事

安全衛生管理計画事項

	1週間	2週間	3週間	4週間	5週間	6週間
週間安全管理重点目標	墜落転落災害の防止	電動工具による災害の防止	熱中症災害の防止	墜落転落災害の防止	電動工具による災害の防止	第三者災害の防止
元請けが行うべき安全衛生実施事項	作業開始前の足場点検の実地	持ち込み時点検の実施	作業環境の整備	作業開始前の足場点検の実地	持ち込み時点検の実施	作業環境の明示、周知
協力業者が行うべき安全衛生実施事項	墜落制止用器具使用の徹底	保護具着用、工具の適正使用	水塩分の補給励行	墜落制止用器具使用の徹底	保護具着用、工具の適正使用	誘導者の配置
安全当番 元請業者	佐藤	細井	伊藤	細井	伊藤	細井
安全当番 協力業者	谷村建設　ACチーム	匠	三和	長澤設備工業	宮田電気商会	タカハタ工業

安全衛生に関する主な行事予定

工事進捗率

8月実施	計画	実施
53.0%	68.0%	

工事期間

自　令和8年3月23日
至　令和8年12月25日
277日間